

INFORME DE PROYECTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DIRECCIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: “La Lima, Mi Ciudad Está en Desarrollo”

PERIODO DEL INFORME: Al 31 de DICIEMBRE de 2017

CONCESIONARIO: Grupo Milenio

CONTRATISTA: ETERNA

EMPRESA SUPERVISORA: Saybe y Asociados S. de R.L

Las obras están siendo realizadas mediante el Contrato de Diseño, Financiamiento, Construcción, Mantenimiento y Transferencia, suscrito entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), Banca Financiera Comercial Hondureña, S.A. (BANCO FICOHSA) y el CONSORCIO MILENIO S.A. de C.V.

El proyecto consiste en el diseño de las obras de la pavimentación del drenaje menor y construcción de aproximadamente 6.3 km de calles, divididos en varios tramos dentro de los límites de la ciudad de La Lima.

Fecha de firma de contrato	02 de marzo del 2017
Plazo para Ejecución de Obras según nuevo PEO	6 meses 12 días (según oficio CM58-17 del 13 de septiembre del 2017)
Fecha de Inicio de actividades	18 de agosto de 2017 (Según acreditación de La Alcaldía)
Fecha de Finalización de Obras	31 enero 2018
Inversión	L. 70,000,000.00

1.1 Aprobación de Estudios de Ingeniería y Ambientales: Estudios de ingeniería ya fueron aprobados.

1.2 Cierre Financiero: Cierre Financiero ha sido acreditado por El Concesionario, y aceptado por el Concedente mediante Oficio del 20 de julio del 2017.

2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Las obras de construcción consisten en la pavimentación con concreto hidráulico de una serie de calles, localizadas convenientemente en distintas zonas de la ciudad, de manera que sirven a importantes y concentrados flujos de usuarios. Estas obras incluyen bordillos, drenajes, aceras, señalización y componente eléctrico.

Los tramos se detallan a continuación:

Descripción	Longitud metros
Pavimentación libramiento de equipo pesado Texaco-Cementerio A.1	746.00
Pavimentación de conector paso de libramiento salida principal A.2	148.00
Pavimentación calle campo de futbol la Cusuca, La Paz A.3	215.00
Pavimentación calle Esc. Manuel Jesús Valencia Col. La Paz A.4	714.00
Pavimentación calle salida interurbanos Col. La Paz A.5	249.00
Pavimentación colonia Sula-Centro sector norte A.6	482.40
Pavimentación colonia Sula-Centro sector sur A.7	504.52
Boulevard colonia Oro Verde A.8	1050.00
Pavimentación calle de Sitraterco a La Mesa A.9	655.34
Conector de obra A.9 con A.11	114.89
Boulevard Casa de la Cultura A.11	340.20
Libramiento Chulavista A.12	394.67
Pavimentación calles Col. Tela A.13	703.00
Total	6,317.02

El porcentaje de obra ejecutada a la fecha es del 90%.

Descripción	Presupuesto L.	Monto Invertido	% Monto Invertido	% Avance Físico
A.1	8,151,020.90	4,197,284.25	51	50
A.2	1,757,675.71	1,489,745.20	85	85
A.3	2,306,901.86	1,925,723.57	83	90
A.4	7,050,152.95	6,255,534.99	89	90
A.5	2,757,308.74	2,317,905.80	84	90
A.6	4,822,862.94	4,651,915.41	96	95
A.7	5,150,019.97	4,783,782.86	93	95
A.8	9,779,536.47	9,996,023.69	102	95
A.9	6,139,645.70	5,639,793.92	92	95
A.10	1,075,755.05	1,086,553.65	101	95
A.11	3,244,972.14	2,996,106.10	92	95
A.12	3,685,921.78	3,714,850.37	101	95
A.13	6,124,305.78	6,060,969.79	99	95
Total	62,046,079.99	55,116,189.62	89	90

Tabla 1 Datos tomados de informe de Consorcio Milenio a Dic 2017

3. ETAPA DE MANTENIMIENTO:

Una vez finalizada la construcción, comienza el mantenimiento de las obras con una duración de 15 años.

4. ESTATUS DE GARANTÍAS Y SEGUROS

No.	Descripción	No. De Garantía o Póliza	Emisión	Vencimiento
1	Garantía por cumplimiento de contrato (Etapa de construcción)	1669017	02/03/2017	30/05/2018
2	Seguro Todo Riesgo de Contratista	1468116	28/06/2017	28/06/2018

5. EXPEDIENTES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TÉCNICAS:

Ninguno.

6. Principales Pendientes:

Ninguno

7. FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO



Vista de los trabajos actuales ejecutados por el Consorcio Milenio en la Calle A9.



Vista de los trabajos actuales ejecutados por el Consorcio Milenio en la Calle A6.



Pavimentación de la calle A7.



Saneamiento de zona inestable en Calle A6.



Vista de los trabajos actuales ejecutados por el Consorcio Milenio en la Calle A7.



Vista de los trabajos actuales ejecutados por el Consorcio Milenio en la Calle A7.